

Calendrier de la phase conception du projet - annexe à la promesse de vente

ETAPES	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14
Délibération SQY autorisant la signature de la promesse														
Acte notarié : signature de la promesse														
Temps de travail personnel avec l'architecte ou le constructeur		2 MOIS												
Réunion de travail n° 1 : présentation de la version n° 1 du projet, retravaillée après la sélection														
Travail personnel sur le projet prenant en compte les observations de la RT n° 1				2 MOIS										
Réunion de travail n° 2 : présentation de la version n° 2 du projet retravaillé														
Etude géotechnique G2 Avant projet (AVP)						EN PARALLELE DE LA CONCEPTION DU PROJET								
Travail personnel sur le projet prenant en compte les observations de la RT n° 2						1 MOIS								
Réunion de travail n° 3 : présentation de la version n° 3, version en cours de finalisation														
Travail personnel sur le projet prenant en compte les observations de la RT n° 3							1 MOIS							
Réunion de travail n° 4 : présentation de la version n° 4, version aboutie du projet correspondant au pré-PC														
Dépôt du pré-PC (après 15 jours)														
Avis SQY sur le pré-PC														
Dépôt du PC (après 15 jours)														
Instruction du PC										2 MOIS				
Obtention du PC														
Délai de recours du PC											2 MOIS			
Délai d'obtention du prêt											2 MOIS			
Signature de l'acte de vente														